



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ  
ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑.โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์พร้อมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกกระเบื้อง	๔๓๖,๖๐๐	๔๓๔,๕๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านโนนรังตำบลโนนสุวรรณ ถึง บ้านหนองปอ ตำบลทุ่งจันทน์ อำเภอโนนสุวรรณ	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๒ บ้านไผ่งาม ตำบลโนนสุวรรณ ถึง บ้านหนองสนวน ต.กุดโบล้อ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๖ บ้านน้อยหัวสะพาน สายหมู่ที่ ๑๖ เชื่อมบ้านโคกเจริญ ต.โกรกแก้ว	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๗ บ้านรุ่งอรุณ สายไร่นางดวงใจ ถึง ไร่นายเสวยบัวใหญ่	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓ บ้านราษฎร์พัฒนา สายไร่นายสี ระดับบุตรถึงไร่นางคำแก้ว สังกวน	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ บ้านผาแดง โรงน้ำหน้าวัดผาแดง ถึงสวนนายเชี่ยมอินทร์โสม	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๘,๕๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านน้อยอุบล สายไร่นางสัมพันธ์ บุญชัย ถึงไร่นายสุบิน สิงห์เสน	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ บ้านไร่สมบูรณ์ สายบ้านนายณรงค์ คตวงศ์ ถึงนายนายสุพัฒน์	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๘,๕๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๑ บ้านอุบลสามัคคี สายบ้านนายบุญธรรม คำศรี ถึง สามแยกไปวัดศิริสมบูรณ์ ไปโรงเรียนอุบลสามัคคี	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๘,๕๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๓ บ้านโคกกระเบื้อง สายบ้านนายทองหล่อ ขอนินทร์กลาง ถึง นานายสมชัย อัคราช	๓๐๓,๘๐๐	๓๐๑,๕๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๔ บ้านไผ่ทอง สายหน้าบ้านนายสมคิด ถึงหน้าบ้านนางอุไร	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๕ บ้านโนนสุริยา สายจากบ้านนายบุญเลี้ยง วิเชียร ถึงไร่นายจำนงค์	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ บ้านน้อยลพบุรี จากสายบ้านนายมาโนช ถึงไร่นางกิม นกยูง	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านขลุ้งไผ่ สายบ้านนายบุญร่วม บุตรชุมแสง ถึงไร่นางยุพิน	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๒,๙๗๕.๑๗	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖.โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประตูรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุบลสามัคคี	๓๒๗,๔๐๐	๓๒๕,๕๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๗.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	๔๘๔,๕๐๐	๔๘๓,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๘.โครงการเทพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดขลุ้งไผ่โพ ธาราม	๑๐๓,๕๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

**๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**  
**แผนงานสาธารณสุข**

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๑๑๕,๐๐๐	๑๐๗,๒๔๘.๘๐	๑ มิ.ย.๖๖	๓๐ ก.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒.โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัข บ้า	๖๐,๐๐๐	๔๔,๔๖๒	๑ เม.ย.๖๖	๓๑ พ.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.)	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๖	๒๘ ก.พ. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๕๑๖,๐๐๐	๖,๑๑๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒.เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๐๖๑,๖๐๐	๑,๖๕๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๖,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔.เงินสำรองจ่าย	๕๕๐,๑๙๐	๒๔๒,๓๕๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	๒๐,๐๐๐	๑๒,๐๓๒	๑ ธ.ค. ๖๕	๓๐ เม.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การท่องเที่ยวและกีฬา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑.ปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกกระเบื้อง	๕,๐๐๐	๑,๔๗๕	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒.ปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุบลสามัคคี	๕,๐๐๐	๑,๘๖๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓.วันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๙๘	๑ ม.ค. ๖๖	๓๑ ม.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๔.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดโคกกระเบื้อง (ค่าอาหารกลางวัน)	๒๕๑,๐๗๕	๒๔๔,๑๒๘	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด ขลุ้งไผ่โพธาราม (ค่าอาหารกลางวัน)	๒๕๗,๖๒๕	๑๓๓,๘๖๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอุบลสามัคคี (ค่าอาหารกลางวัน)	๒๓๐,๓๕๐	๒๒๕,๗๑๔	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดโคกกระเบื้อง (ค่าจัดการเรียน การสอน)	๕๙,๕๐๐	๕๕,๔๘๘	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดขลุ้งไผ่โพธาราม (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๔๒,๕๐๐	๓๔,๖๘๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๙.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอุบลสามัคคี (ค่าจัดการเรียน การสอน)	๕๑,๐๐๐	๕๐,๒๘๖	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดโคกกระเบื้อง (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การ เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน)	๓๙,๕๕๐	๓๒,๕๗๘	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดขลุ้งไผ่ไพฑาราม (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การ เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน)	๒๘,๒๕๐	๑๘,๗๙๕	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอุบลสามัคคี (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การ เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน)	๓๓,๙๐๐	๒๓,๘๐๗	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๓.อุดหนุนอาหารกลางวัน	๑,๑๔๔,๖๐๐	๑,๑๔๔,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔.สนับสนุนอาหารเสริม (นม)	๙๒๓,๘๓๘	๙๒๓,๘๓๘	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

### ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การท่องเที่ยวและกีฬา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

#### แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑.งานหมากไม้รสหวาน สืบสานประเพณี นวัตกรรม โนนสุวรรณ	๒๐๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒.อุดหนุนส่วนราชการโครงการงานหมากไม้รส หวาน สืบสานประเพณี นวัตกรรมโนนสุวรรณ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๑,๘๑๗	๑ มี.ค.๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๔.วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	๔๐,๐๐๐	๓๙,๖๒๐	๑ เม.ย. ๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร  
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑.ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๕	๓๐ พ.ย. ๖๕	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒.ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การชำระภาษี	๒๐,๐๐๐	๑,๑๒๒	๑ พ.ย.๖๕	๓๑ ม.ค.๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓.ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชน	๓๐๐,๐๐๐	๒๔๓,๗๑๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี